

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM na 2010 rok

I. ZADANIA WŁASNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Planowane nakłady finansowe	Wykonanie	Wsk %	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	800 000			Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
			RAZEM		800 000			
2.	400	40002	Modernizacja ujęcia wody Woroniec	GZK w Czosnówce	35 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
3.	400	40002	Modernizacja ujęcia wody w Roskoszy	GZK w Czosnówce	60 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
			RAZEM		95 000			
4.	600	60016	Budowa drogi w Rozkoszy	Urząd Gminy	190 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
5.	600	60016	Budowa drogi Pólko - Pojelce	Urząd Gminy	330 000			Zawarto umowę na wykonanie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin realizacji - 30.10.2010.
6.	600	60016	Budowa drogi w Ślawacinku Starym	Urząd Gminy	250 000			Wyłoniono wykonawcę zadania. Termin wykonania - 30.08.2010.
7.	600	60016	Budowa chodnika w Woroncu	Urząd Gminy	70 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
8.	600	60016	Budowa przystanków Jażwiny/Helenów/ - 1 szt, Pojelce -1 szt	Urząd Gminy	14 000			W przygotowaniu postępowanie przetargowe
9.	600	60016	Budowa brodu na rzece Rudka w ciągu dr. gminnej (Janówka)	Urząd Gminy	25 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
10.	600	60016	PT odwodnienia drogi w Rakowiskach	Urząd Gminy	15 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
11.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną	Urząd Gminy	100 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
12.	600	60016	Budowa przetanku w Sycynie	Urząd Gminy	7 500			W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
13.	600	60016	Budowa 2 przystanków w Rakowiskach	Urząd Gminy	15 000			W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
			RAZEM		1 016 500			
14.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy Ortel Książęcy	GZK w Czosnówce	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
15.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w Ciciborze Małym	GZK w Czosnówce	25 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
16.	700	70005	Modernizacja Agromówki w Sworach	GZK w Czosnówce	35 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
17.	700	70005	Modernizacja budynku remizo-świetlicy Wólka Plebańska	GZK w Czosnówce	35 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
18.	700	70005	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia Swory	GZK w Czosnówce	25 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
19.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w	GZK w Czosnówce	30 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

19.	700	70005	Terebeli	GZK w Czosnówce	30 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
20.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w Dokudowie I	GZK w Czosnówce	60 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
21.	700	70005	Budowa ogrodzenia świetlicy w Sitniku	Urząd Gminy	30 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
22.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	25 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
23.	700	70005	Docieplenie poddasza budynek komunalny w Dokudowie	Urząd Gminy	15 000			Zawarto umowę z wykonawcą robót .Termin realizacji zadania - 20 lipca 2010 r .
			RAZEM		340 000	60 000,00	17,65%	
24.	801	80101	Wykonanie monitoringu budynku szkoły w Hrudzie	Szkoła Podstawowa	5 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
25.	801	80101	Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Hrudzie	Szkoła Podstawowa	125 400			Wybrano wykonawcę zadania .
26.	801	80101	Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Woskrzenicach Dużych	Szkoła Podstawowa	277 500			Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.
27.	801	80101	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podst. w Sworach	Szkoła Podstawowa	64 000	2 500,00	3,91%	Poniesiony wydatek dotyczył PT budowy budynku gospodarczego.
28.	801	80110	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Sworach	Gimnazjum	50 000	49 533,37	99,07%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		521 900	52 033,37	9,97%	
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Grabanów-Kozuła	Urząd Gminy	180 000			Zawarto umowę na wykonanie PT.
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Sitniku	Urząd Gminy	27 000	26 392,92	97,75%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Rakowiska	Urząd Gminy	690 000			Włono wykonawcę .Umowny termin wykonania prac - 30.10.2010 r. Całość realizowanego zadania zamknie się kwotą - 419.454,98 zł
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Michałowce	Urząd Gminy	70 000			Zlecono wykonanie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj.Umowny termin wykonania prac - 30.10.2010rok.
33.	900	90017	Zakup agregatu prądowłóczego	GZK w Czosnówce	10 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
34.	900	90017	Zakup samochodu osobowo-towarowego	GZK w Czosnówce	65 000	36 534,55	56,21%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		1 042 000	62 927,47		
35.	921	92195	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	206 000			Zlecono wykonanie PT , którego koszty zamkną się kwotą-24.400 zł.
36.	921	92195	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach	Urząd Gminy	899 707	206 444,91	22,95%	Poniesiony wydatek dotyczył zapłaty za wykonanie częściowe prac.Ustalony termin zakończenia prac - 30.09.2010 r.
37.	921	92195	Dokończenie budowy świetlicy w Czosnówce	Urząd Gminy	60 000			Włono wykonawcę .Umowny termin wykonania prac - 17 lipca 2010 r.
38.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia świetlica Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	50 000			Zadanie w trakcie realizacji.Zawarto umowę z wykonawcą.
			RAZEM		1 215 707	206 444,91	16,98%	

II. POMOC RZECZOWA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

39.	600	60013	Budowa przystanku w Lisach	Urząd Gminy	7 500			W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
40.	600	60014	Budowa zatok autobusowych w Julkowie i Styrzycu	Urząd Gminy	50 000			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
			RAZEM		57 500	0,00		
			OGÓŁEM		5 088 607	381 405,75	7,50%	