

Załącznik Nr 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Plan wydatków na 2010 rok	Wydatki poniesione w I pół.2010 r.	Wyszczególnienie
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska - etap II w tym:									
2.	010	01010	Wodociąg Styrzyniec - Sycyna- Woroniec	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	1 150 448	500,00	Poniesiony wydatek dotyczył zakupu map do przeprojektowania części wodociągu.
3.	010	01010	Wodociąg Swory- Zabłocie	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	723 153		Powyższe zadanie oczkuje na przyznanie dofinansowania z RPO
5.	010	01010	Wodociąg Cełujki-Pojelce-Półko	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	1 536 172		Powyższe zadanie oczkuje na przyznanie dofinansowania z RPO
7.	010	01010	Ujęcie wody w Sworach-modernizacja	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	1 239 248		Powyższe zadanie oczkuje na przyznanie dofinansowania z RPO
9.	010	01010	Wodociąg Kamieniczne , Wilczyn , Zacisze	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2010	1 180 159		Powyższe zadanie oczkuje na przyznanie dofinansowania z RPO
			RAZEM				5 829 180	500,00	-
Budowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych w tym :									
12.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Rakowiskach /kontynuacja/	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2010	247 830	1 464,00	Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacyjnej na działce nr geodezyjny 372.
14.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Czosnówce	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2011	450 370		Wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej II etp. Ustalony termin zakończenia robót - 30.09.2011 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.Po zakończeniu inwestycji planowana refundacja z II etp. - 1.060.499 zł.
			RAZEM				698 200	1 464,00	0
Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym:									
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rakowiskach	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	3 284 000	322 705,23	Wykonane wydatki dotyczyły zapłaty faktury częściowej.Całość zadania II etp. zamknie się kwotą - 2.930.021 zł.Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
Infrastruktura szkolna i sportowa w tym:									
16.	801	80101	Budowa hali sportowej w Sławacinku Starym	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2011	972 550	195 610,91	Poniesione wydatki dotyczą wykonanych robót w okresie sprawozdawczym.Umowny termin zakończenia prac - 30.11.2010 r.
OGÓŁEM							10 783 930	520 280,14	