

Załącznik Nr 3

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione	Uwagi
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	010	01010	Budowa wodociągu Kamieniczne-Wilczyn-Zacisze- Grabanów	Urząd Gminy	400 000	15 000,00	Poniesione wydatki dotyczyły I transzy za wykonanie PT budowy wodociągu. Całość PT zostanie wykonana w terminie do 30.07.2009
2.	010	01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	490 000		Zawarto umowę na wykonanie PT. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
3	010	01010	PT kanalizacji w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	40 000	10 000,00	Wydatki dotyczą I transzy za wykonanie PT. Koszty całościowe to kwota 39.040 zł
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rakowiskach	Urząd Gminy	251 000	1 899,90	Wyłoniono wykonawcę. Łączne nakłady to kwota 224.184,25 zł
5.	010	01010	Ogrodzenie przepompowni ścieków -Rakowiska oś.Amelin	GZK w Czosnówce	1 500	1 362,81	Zadanie wykonano zgodnie z planem
			RAZEM		1 182 500	28 262,71	
6.	400	40002	Zakup oprogramowania	GZK w Czosnówce	5 000	653,01	Poniesione wydatki dotyczą wstępnych kosztów wdrożenia programów.
					5 000	653,01	
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej w Wolce Plebańskiej	Urząd Gminy	90 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Łukowcach	Urząd Gminy	150 000	148 940,57	Poniesione wydatki dotyczą kosztów budowy. Zobowiązania z tyt. nadzoru to kwota 1.073,60 zł
9.	600	60016	Budowa drogi w Stawacinku St. odcinek ST (200 m) wraz z dobudową sieci wod.kan.	Urząd Gminy	300 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
10.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Czosnówce szt 2, Woskrzenice Małe, Kozuła .	Urząd Gminy	20 000	19 995,80	Zadanie wykonano zgodnie z planem
11.	600	60016	Budowa przystanku w Rakowiskach	Urząd Gminy	4 100		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
12.	600	60016	Budowa drogi w Rozkoszy	Urząd Gminy	250 000	19,96	Zlecono wykonanie PT na kwotę -26.132,40 zł
13.	600	60016	Budowa drogi Wólka Plebańska	Urząd Gminy	70 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
14.	600	60016	Budowa chodnika Woskrzenice Duże	Urząd Gminy	100 000		Zadanie wykonano w I półroczu. Zobowiązania na 30.06.09 to kwota 84.630,18 zł
			RAZEM		984 100	168 956,33	
15.	700	70005	Modernizacja budynku w Jażwinach	GZK w Czosnówce	50 000	8 606,36	Dokonano wymiany okien , wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie ścianek działowych.
16.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy	GZK w Czosnówce			Poniesiony wydatek dotyczy zakupu stolarki

16.	700	70005	Modernizacja remizo-światlicy w Dokudów I	GZK w Czosnówce	40 000	5 183,30	okiennej.
17.	700	70005	Modernizacja remizo-światlicy w Terebeli	GZK w Czosnówce	15 000	7 556,60	Docieplenie stropu oraz pokrycie budynku blachą.
18.	700	70005	Wykonanie przyłącza wod-kan.światlica w Ciciborze D.	GZK w Czosnówce	15 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
19.	700	70005	Modernizacja budynku remizo-światlicy Wólka Plebańska	GZK w Czosnówce	50 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
20.	700	70005	Wykonanie elewacji budynku w Janówce	Urząd Gminy	37 000	36 601,53	Zadanie wykonano zgodnie z planem
21.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	35 000	16 633,34	W ramach powyższej kwoty nabyto 4 działki w Rakowiskach oraz 1 działkę w Perkowicach.
			RAZEM		242 000	74 581,13	
22.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	40 000	39 020,39	W tym koszty zakupu - 32.940 zł oraz koszty przebudowy- 6.080,39 zł
			RAZEM		40 000	39 020,39	
23.	801	80101	Przebudowa dachu Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	Szkoła Podstawowa	306 000		Zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę - 244.445,75 zł
24.	801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki Szkoła Podstawowa Woskrzenice D.	Szkoła Podstawowa	5 800	5 800,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem
25.	801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Hrudzie	Szkoła Podstawowa	5 000	30,27	Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonania map. Zadanie zostanie wykonane w okresie przerwy wakacyjnej.
26.	801	80101	Rozbudowa sieci komputerowej Szkoła Podstawowa w Grabanowie	Szkoła Podstawowa	4 000		Zadanie zostanie wykonane w okresie przerwy wakacyjnej.
27.	801	80101	Zakup drabiny pionowej na budynek szkolny w Hrudzie	Szkoła Podstawowa	7 100		Zadanie zostanie wykonane w okresie przerwy wakacyjnej.
28.	801	80110	Zakup urządzenia koszącego Gimnazjum w Sworach	Gimnazjum w Sworach	5 500	5 300,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem
			RAZEM		333 400	11 130,27	
29.	900	90015	PT oświetlenia w Rakowiskach	Urząd Gminy	10 000		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Sitniku	Urząd Gminy	15 000		Zlecono wykonanie PT na kwotę 4.700 zł
31.	900	90017	Zakup oprogramownia	GZK w Czosnówce	5 000	653,01	Wydatki dotyczą wstępnych kosztów wdrożenia programów komputerowych.
32.	900	90003	Zakup samochodu śmieciarki	Urząd Gminy	481 900		Zadanie oczekuje na nabór wniosków z PROW.
			RAZEM		511 900	653,01	
			OGÓŁEM		3 298 900	323 256,85	